

Rénovation éclairage public II						
Montant du préavis :	2016-06				CHF	206'070.00
Compte n° :	9144.29					
Prélèvement :	9282.4 Fonds Futurs investissements		37%	CHF		75'316.70
	9282.0 Fonds de réserve générale		63%	CHF		130'753.30
					CHF	206'070.00
Dépenses n°	Fournisseurs	Montant avec TVA	TVA	Montant sans TVA		
1	Degaudenzi SA	9'920.10	CHF -	CHF 9'920.10		
2	Degaudenzi SA	23'078.00	CHF -	CHF 23'078.00		
3	STILV	1'375.70	CHF -	CHF 1'375.70		
4	Schröder	31'096.65	CHF -	CHF 31'096.65		
5	Accro'bois	8'532.00	CHF -	CHF 8'532.00		
6	Degaudenzi SA	40'000.00	CHF -	CHF 40'000.00		
8	Ohm-Tech	6'000.00	CHF -	CHF 6'000.00		
9	Faucherre	318.10	CHF -	CHF 318.10		
10	Degaudenzi SA	19'847.40	CHF -	CHF 19'847.40		
11	Degaudenzi SA	4'211.40	CHF -	CHF 4'211.40		
14	Ohm-Tech	8'000.00	CHF -	CHF 8'000.00		
16	Degaudenzi SA	8'200.00	CHF -	CHF 8'200.00		
17	Faucherre	695.25	CHF -	CHF 695.25		
18	D.C.M.I	69.70	CHF -	CHF 69.70		
19	Ohm-Tech	4'000.00	CHF -	CHF 4'000.00		
20	Degaudenzi SA	1'300.00	CHF -	CHF 1'300.00		
21	STILV	1'135.20	CHF -	CHF 1'135.20		
23	Schröder	9'189.07	CHF -	CHF 9'189.07		
24	Ohm-Tech	14'616.35	CHF -	CHF 14'616.35		
25	Schröder	8'130.85	CHF -	CHF 8'130.85		
26	Romande Energie	8'147.75	CHF -	CHF 8'147.75		imprévus
28	Degaudenzi SA	2'916.30	CHF -	CHF 2'916.30		
29	Atelier Jeanmonod	3'731.80		CHF 3'731.80		
30	Ohm-Tech	1'196.20	CHF -	CHF 1'196.20		
31	Ohm-Tech	1'658.40	CHF -	CHF 1'658.40		
32	Ohm-Tech	2'926.70		CHF 2'926.70		
33	STILV	208.00	CHF -	CHF 208.00		
Totaux		CHF 220'500.92	CHF -	CHF 220'500.92		
Récapitulation						
		Montant avec TVA	TVA	Montant sans TVA		
Total des dépenses :		CHF 220'500.92	CHF -	CHF 220'500.92		
Total des recettes :						
Sous total :		CHF 220'500.92	CHF -	CHF 220'500.92		
Solde investissement (+)/dépassement (-):				CHF -14'430.92		
Dépassement en %						7.0%

Solde à prélever sur Fonds futurs invest. et Fonds de réserve générale, proportionnellement aux prélèvements initiaux

9282.4 Fonds Futurs investissements	37%	CHF	-5'274.37
9282.0 Fonds de réserve générale	63%	CHF	-9'156.55
		CHF	-14'430.92

Rénovation éclairage public II				
Fournisseurs	Dépenses n°	Montant	Total par créanciers	
Degaudenzi SA	1	CHF 9'920.10		
Degaudenzi SA	2	CHF 23'078.00		
Degaudenzi SA	6	CHF 40'000.00		
Degaudenzi SA	10	CHF 19'847.40		
Degaudenzi SA	11	CHF 4'211.40		
Degaudenzi SA	16	CHF 8'200.00		
Degaudenzi SA	20	CHF 1'300.00		
Degaudenzi SA	28	CHF 2'916.30	CHF	109'473.20
STILV	3	CHF 1'375.70		
STILV	21	CHF 1'135.20		
STILV	33	CHF 208.00	CHF	2'718.90
Schröder	4	CHF 31'096.65		
Schröder	23	CHF 9'189.07		
Schröder	25	CHF 8'130.85	CHF	48'416.57
Accro'bois	5	CHF 8'532.00	CHF	8'532.00
Faucherre	9	CHF 318.10		
Faucherre	17	CHF 695.25	CHF	1'013.35
Ohm-Tech	8	CHF 6'000.00		
Ohm-Tech	14	CHF 8'000.00		
Ohm-Tech	19	CHF 4'000.00		
Ohm-Tech	24	CHF 14'616.35		
Ohm-Tech	30	CHF 1'196.20		
Ohm-Tech	31	CHF 1'658.40		
Ohm-Tech	32	CHF 2'926.70	CHF	38'397.65
D.C.M.I	18	CHF 69.70	CHF	69.70
Romande Energie	26	CHF 8'147.75	CHF	8'147.75
Atelier Jeanmonod	29	CHF 3'731.80	CHF	3'731.80
Totaux		CHF 220'500.92	CHF	220'500.92